



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 104.818.3-84	GESTOR Ministério do Esporte	PROGRAMA Implantação e Modernização Inf. Esporte	AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO Construção de um Ginásio de Esporte				
PROponente / TOMADOR Município de Vila Nova do Sul		MUNICÍPIO / UF Vila Nova do Sul		LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. dario Antunes da Rosa		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio de Esporte				
DATA BASE abr-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1 23.34%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/19	Parcela 1 mar/19	Parcela 2 abr/19	Parcela 3 mai/19	Parcela 4 jun/19	Parcela 5 jul/19	Parcela 6 ago/19	Parcela 7 set/19	Parcela 8 out/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		683.546,73	Parcela (%)	15,47%	14,54%	16,72%	27,96%	25,32%			
			Parcela (R\$)	105.758,83	99.367,96	114.259,34	191.112,35	173.048,25			
			Acumulado (%)	15,47%	30,01%	46,72%	74,68%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	105.758,83	205.126,79	319.386,13	510.498,48	683.546,73			
1.	(digite a descrição aqui)	683.546,73	Parcela (%)	15,47%	14,54%	16,72%	27,96%	25,32%			
			Acumulado (%)	15,47%	30,01%	46,72%	74,68%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	105.758,83	205.126,79	319.386,13	510.498,48	683.546,73			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.911,40	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	15.911,40							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	4.350,89	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.350,89							
1.3.	FUNDAÇÕES	56.867,70	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	28.433,85	56.867,70						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	99.634,44	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	49.817,22	99.634,44						
1.5.	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	49.350,02	Parcela (%)	0,00%	25,00%	75,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	12.337,51	49.350,02					
1.6.	ESQUADRIAS	19.743,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	19.743,36				
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	137.450,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	34.362,59	103.087,76	137.450,34			
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.296,99	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.824,25	3.648,50	5.472,74	7.296,99				
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	77.877,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.469,42	38.938,84	77.877,68			
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	64.187,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	32.093,71	64.187,42			
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	52.485,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	13.121,26	26.242,53	52.485,05			
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7.392,03	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/19	Parcela 1 mar/19	Parcela 2 abr/19	Parcela 3 mai/19	Parcela 4 jun/19	Parcela 5 jul/19	Parcela 6 ago/19	Parcela 7 set/19	Parcela 8 out/19
			Acumulado (R\$)	739,20	2.217,61	3.696,02	5.913,62	7.392,03			
1.13.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.947,07	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	794,71	2.384,12	3.973,54	6.357,66	7.947,07			
1.14.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.552,39	Parcela (%)	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.310,48	2.620,96	4.586,67	6.552,39				
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	12.095,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.047,53	12.095,06			
1.16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	735,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	735,62			
1.17.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220v	17.178,87	Parcela (%)	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.576,83	5.153,66	8.589,44	12.025,21	17.178,87			
1.18.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	9.032,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.516,25	9.032,50			
1.19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.136,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	15.568,18	31.136,35			
1.20.	SERVIÇOS FINAIS	6.321,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,55			

Local

11 de fevereiro de 2019

Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara

Título: Eng. Civil

CREA/CAU 70065

ART/RRT: 9959715